

【鹿沼市】令和元年東日本台風による被害からの復旧ロードマップ



令和4年3月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口 (市)	スケジュール																実績 (累計)	No
			令和元年度						令和2年度						令和3年度					
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月~3月		
住宅再建の支援	被災者生活再建支援制度 【国】 全壊 最大 300万円	財政課	受付 (令和4年11月1日完了予定) 基礎支援金受付期間: 令和3年11月11日まで、加算支援金受付期間: 令和4年11月11日まで																継続中	1
			受付																申請者数25人 (実人数)	
	住宅の応急修理制度 半壊・大規模半壊 限度額 59万5千円	建築課	受付 令和2年10月11日まで																事業完了	2
			受付・修理																	
被災住宅復旧支援事業費補助金 床上 風害 限度額 20万円	建築課	受付 (令和2年10月11日まで)																事業完了	3	
		受付・支給																		申請54件 支払済54件
自費解体者への費用償還 限度額 本市算定額	廃棄物対策課	相談 受付																事業完了	4	
		費用償還 (随時)																		申請19件 償還済19件 償還金額計 24,230,855円
生活支援	固定資産税・都市計画税の減免	税務課	減免																事業完了	5
			減免																	
	市県民税の減免	税務課	減免																事業完了	6
			減免																	
	国民健康保険税の減免	税務課	受付・減免 (減免対象はR2.9相当分まで)																事業完了	7
			減免																	
	介護保険料の減免	税務課	受付・減免 (減免対象はR2.9納期限分まで)																事業完了	8
			減免																	
	後期高齢者医療保険料の減免	税務課	受付・減免 (減免対象はR2.9相当分まで)																事業完了	9
			減免																	
	水道料金・下水道使用料の減免	水道業務課 下水道課	周知 減免作業 通知																事業完了	10
			対象者: 義援金申請等新規り災証明書受領者 減免作業																	
災害見舞金の支給、災害義援金の配分	厚生課	通知 受付																事業完了	11	
		通知・受付・支給																		支給件数723件 支給額45,970千円
【義援金】 義援金の受入、被災者への配分	会計課	受入																事業完了	12	
		受入																		【受入】 受入件数・金額 244件 29,490,869円 【配分】 配分件数・金額 3件 54,471,810円 【支給】 申請・支給件数728件 支給額 83,913,810円

【鹿沼市】令和元年東日本台風による被害からの復旧ロードマップ

黄色の矢印 : 予定 (上段)
 青色の矢印 : 実績 (下段)

令和4年3月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口 (市)	スケジュール																実績 (累計)	No	
			令和元年度						令和2年度												令和3年度
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月~3月			4月~3月
生活支援	【災害廃棄物の回収・受入】 災害ゴミの受入・回収・処分	廃棄物対策課																	処分量3,509 t	13	
																			回収334件 処分2,800ml	14	
																			申請215件 支給215件	15	
中小企業再建等、 商工業への復旧支援	市制度融資災害対応資金	産業振興課																	14件	16	
																			33件 ※国・県の制度融資（利子補給無し）も対象としている ※（ ）内は補助（利子補給）の実行件数 ※その他、24回分の利息を補助するため、令和4年度にまだ未済案件が3件あり	17	
林業への復旧支援	【特用林産物の代替作付け支援や片付け作業費の支援】 特用林産物（原木・菌床しいたけ栽培）支援補助	林政課																	0件	18	
																			【復旧工事（国庫）】 1路線中1路線完了 【復旧工事（市単）】 1路線中1路線発注済 【修繕】 18路線中18路線完了	19	
農地・農業用施設災害復旧	【農地の復旧】 農地の災害復旧事業	農政課																	50件中50件完了 （農地65件、農業用施設74件を50件にまとめて発注）	20	
																			【災害復旧】 申請・交付145件 【原材料支給】 申請・交付44件	21	
被災農業者支援型補助事業	被災農業者支援型補助事業費補助 農業用施設・機械購入等支援補助	農政課																	【被災農業者】 申請・交付78件 【農業用機械等】 申請・交付323件	22	
																			処分466 t	23	

【鹿沼市】令和元年東日本台風による被害からの復旧ロードマップ

黄色 : 予定 (上段)
 青色 : 実績 (下段)

令和3年3月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口(市)	スケジュール												No	
			令和元年度						令和2年度							令和3年度
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月
国等9事業	【道路や橋梁など公共土木施設の復旧】 道路・河川等の災害復旧事業 (国庫)	維持課													24	
			<p>《国の査定状況》 33件 591,567千円</p>												【河川】 11件中11件完了 【道路】 17件中17件完了 【橋梁】 5件中3件完了、2件発注済	
			○河川 査定11件 発注4件 発注5件 発注1件 完了1件 完了4件 完了1件 発注1件 完了1件 完了3件 完了1件 完了1件 完了1件 完了1件 完了1件 完了1件													
国等9事業	【上水道施設の復旧】 上水道施設の災害復旧事業 (国庫)	水道施設課													25	
			<p>《国の査定状況》 1件 13,739千円</p>												事業完了 工事完了	
			●浄水場の送水ポンプ電動機を仮設置 災害復旧事業実施設計業務委託の発注 復旧方法の検討及び照査 災害復旧事業計画の策定 厚労省と財務省による災害査定の実施 復旧工事実施設計の作成													
国等9事業	【下水道施設の復旧】 下水道施設の災害復旧事業 (国庫)	下水道施設課													26	
			<p>《国の査定状況》 1件 698,644千円 復旧工事 (機械設備、電気設備、土木・建築設備) 一式</p>												事業完了 工事完了	
			修繕工事による施設の仮復旧 災害復旧実施設計書作成 緊急工事委託 災害査定の実施 災害復旧工事委託													
地域の復興に向けた取り組み	【教育の再開】 学校施設の災害復旧事業 (国庫)	教育総務課													27	
			<p>《国の査定状況》 3校 139,700千円</p>												3校中3校完了	
			第一小学校校舎復旧工事発注 第一小学校校舎復旧工事発注 第一小学校校舎復旧工事発注 2/5、2/7 査定 (11日付) 2/19、2/20 査定 第一小学校校舎復旧工事発注 西中修繕土木工事発注													
公的サミット等9事業	【各種公共施設等の機能復旧】 公共施設の災害復旧事業 (図書館栗野館、栗野歴史民俗資料館)	図書館栗野館、栗野歴史民俗資料館													28	
			<p>事業完了</p>												修繕完了	
			10月1日修繕完了 11月1日修繕完了 11月1日修繕完了													
公的サミット等9事業	【各種公共施設等の機能復旧】 公共施設の災害復旧事業 (鹿沼運動公園、黒川緑地公園)	整備課													29	
			<p>《国の査定状況》 3件 206,178千円</p>												継続中 3件中2件完了、1件発注済	
			黒川緑地公園復旧工事発注の1 (左岸) 発注 鹿沼運動公園復旧工事発注の2 (右岸) 発注 黒川緑地公園復旧工事発注の3 (右岸) 発注 完了1件													
公的サミット等9事業	【各種公共施設等の機能復旧】 公共施設の災害復旧事業 (加藤コミセン) ・施設修繕 ・北側斜面復旧	地域活動支援課													30	
			<p>事業完了</p>												修繕完了	
			土砂等除去、壁面緊急修繕 プロパンガス供給施設修繕 壁面復旧修繕													
公的サミット等9事業	【ふるさと納税による寄付や義援金の募集】 ふるさと納税による寄付	財政課													31	
			<p>《国庫の査定状況》 1件 43,785千円 (確定額 34,956千円)</p>												事業完了 工事完了	
			所要見込額報告 事業計画書提出 予算内定通知(県) 交付申請 補助内定(県) 交付決定(県) 工法等事前協議(県) 設計業務完了 入札 契約復旧工事発注 3/19工事完了 3/22市議決済 3/24議決済													
その他	今回の被害を踏まえた地域防災計画とハザードマップの改訂	危機管理課													33	
			<p>地域防災計画の見直し (指定緊急避難場所の見直し、避難所開設・運営方法の見直し)</p>												地域防災計画の見直し (指定緊急避難場所の見直し、避難所開設・運営方法の見直し)	
			地域防災計画の見直し (指定緊急避難場所の見直し、避難所開設・運営方法の見直し) 地域防災計画の見直し (各都府県等との照会) 地域防災計画の見直し (見直し内容等の計画への反映・見直し後の地域防災計画の防災会議での承認 [2/19市議決済]) 浸水状況の把握 浸水実績図の作成、コミセンなどへの照会 浸水実績図、浸水リスク想定図 (4河川) のHP等での掲載													