

庁舎整備だより 第27号


公共施設活用課
庁舎整備推進室
☎(63)2481

工事の進捗について

現在、新庁舎建設工事ではI期工事として、行政棟の一部と議会棟の建設を行っており、6月末の完成(8月中旬オープン)を目指して順調に進んでいます。

●行政棟の建設状況

行政棟の工事は、令和2年10月から開始した鉄骨工事が進み、外観の全体像が見えてきました。内部では鉄骨を耐火塗装した後、床や壁、窓の取り付け作業を行っています。



外観



内部

▲行政棟の建設現場の様子(2月現在)

●議会棟の建設状況

議会棟は、令和2年11月から開始した木造工事で、柱や梁の取り付けが完了しました。現在、外壁や内壁の取り付け作業や、屋根工事を行っています。









外観



内部

▲議会棟の建設現場の様子(2月現在)

●これまでの工事の様子

時期	令和2年8月	令和2年9~10月	令和2年10月~
工事内容	杭打ち工事	基礎工事	躯体(建物の骨組み)工事
行政棟			
議会棟			

今後のスケジュール

年	令和2年			令和3年					令和4年					令和5年																						
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
工期	I期工事												移転	解体工事					II期工事												移転					

I期工事分のオープンは8月中旬の予定です。