


アスベスト分析結果報告書

旧上都賀農業振興事務所跡地アスベスト含有事前調査業務

株式会社 環境公害分析センター



〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町 3172番地85
T E L 028-601-8835 F A X 028-601-8836

アスベスト測定結果一覧

工事名: 旧上都賀農業振興事務所跡地アスベスト含有事前調査業務					
検体番号	発行番号	試料名	採取場所	判定結果	分析結果(含有率%)
1	NS224605-01Z-1-001	スレート板	本館(事務所) 外部 屋根	含有	クリソタイル
2	NS224605-01Z-1-002	アスファルトルーフィング	本館(事務所) 外部 屋根	含有	クリソタイル
3	NS224605-01Z-1-003	ケイ酸カルシウム板+塗装(白)	本館(事務所) 外部 軒天	含有	クリソタイル アモサイト
4	NS224605-01Z-1-004	有孔ケイカル板+塗装(白)	本館(事務所) 外部 軒天	含有	クリソタイル アモサイト
5	NS224605-01Z-1-005	ALC+仕上塗材(白)	本館(事務所) 外部 外壁	含有	クリソタイル
6	NS224605-01Z-1-006	ALC+仕上塗材(茶)	本館(事務所) 外部 鼻隠し	含有	クリソタイル
7	NS224605-01Z-1-007	シーリング材	本館(事務所) 外部 外壁目地	含有	クリソタイル
8	NS224605-01Z-1-008	シーリング材	本館(事務所) 外部 サッシ廻り	含有せず	---
9	NS224605-01Z-1-009	化粧モルタル	本館(事務所) 外部 巾木	含有せず	---
10	NS224605-01Z-1-010	タイル下地材	本館(事務所) 外部 床	含有せず	---
11	NS224605-01Z-1-011	人研ぎ(ピンク)	本館(事務所) 外部 手洗い	含有せず	---
12	NS224605-01Z-1-012	岩綿吸音板	本館(事務所) 1階 事務室 天井	含有せず	---
13	NS224605-01Z-1-013	下地石膏ボード	本館(事務所) 1階 事務室 天井	含有せず	---
14	NS224605-01Z-1-014	化粧石膏ボード	本館(事務所) 1階 実験室 天井	含有せず	---
15	NS224605-01Z-1-015	ケイ酸カルシウム板+塗装(白)	本館(事務所) 1階 男子WC 天井	含有	クリソタイル アモサイト
16	NS224605-01Z-1-016	プリント石膏ボード	本館(事務所) 1階 和室(1) 天井	含有せず	---
17	NS224605-01Z-1-017	石膏ボード+ビニールクロス①	本館(事務所) 1階 通路 壁	含有せず	---
18	NS224605-01Z-1-018	石膏ボード+ビニールクロス②	本館(事務所) 1階 会議室(1) 壁	含有	クリソタイル
19	NS224605-01Z-1-019	プラスター塗+ビニールクロス(砂壁)	本館(事務所) 1階 和室(2) 壁	含有せず	---
20	NS224605-01Z-1-020	石膏ボード+吹付タイル(白)	本館(事務所) 1階 事務室 壁	含有せず	---

アスベスト測定結果一覧

工事名: 旧上都賀農業振興事務所跡地アスベスト含有事前調査業務					
検体番号	発行番号	試料名	採取場所	判定結果	分析結果(含有率%)
21	NS224606-01Z-1-001	モルタル+吹付タイル(白)	本館(事務所) 1階 WC前室 壁	含有	クリソタイル
22	NS224606-01Z-1-002	タイル下地材	本館(事務所) 1階 男子WC 壁	含有せず	---
23	NS224606-01Z-1-003	ソフト巾木(茶)	本館(事務所) 1階 事務室 巾木	含有せず	---
24	NS224606-01Z-1-004	長尺塩ビシート	本館(事務所) 1階 事務室 床	含有せず	---
25	NS224606-01Z-1-005	塗床(緑)	本館(事務所) 1階 実験室 床	含有せず	---
26	NS224606-01Z-1-006	タイル下地材	本館(事務所) 1階 男子WC 床	含有せず	---
27	NS224606-01Z-1-007	人研ぎ(ライトグレー)	本館(事務所) 1階 シャワー室前室 床	含有せず	---
28	NS224606-01Z-1-008	テラゾー(ライトグレー)	本館(事務所) 1階 調理室 上がり框	含有せず	---
29	NS224606-01Z-1-009	折板裏断熱材	新館(事務所) 外部 屋根	含有せず	---
30	NS224606-01Z-1-010	ケイ酸カルシウム板+塗装(白)	新館(事務所) 外部 軒天	含有せず	---
31	NS224606-01Z-1-011	窯業系サイディング	新館(事務所) 外部 外壁	含有	クリソタイル
32	NS224606-01Z-1-012	シーリング材	新館(事務所) 外部 外壁目地	含有せず	---
33	NS224606-01Z-1-013	化粧モルタル	新館(事務所) 外部 巾木	含有せず	---
34	NS224606-01Z-1-014	タイル下地材	新館(事務所) 外部 床	含有せず	---
35	NS224606-01Z-1-015	ビニールクロス	新館(事務所) 1階 農村整備部 壁	含有せず	---
36	NS224606-01Z-1-016	ケイ酸カルシウム板+塗装(白)	新館(事務所) 1階 男子WC 壁	含有せず	---
37	NS224606-01Z-1-017	ソフト巾木(グレー)	新館(事務所) 1階 農村整備部 巾木	含有	クリソタイル
38	NS224606-01Z-1-018	長尺塩ビシート(グレー)	新館(事務所) 1階 農村整備部 床	含有せず	---
39	NS224606-01Z-1-019	長尺塩ビシート(ベージュ)	新館(事務所) 階段室 床	含有せず	---
40	NS224606-01Z-1-020	折板裏断熱材	車庫 外部 屋根	含有せず	---

アスベスト測定結果一覧

工事名: 旧上都賀農業振興事務所跡地アスベスト含有事前調査業務					
検体番号	発行番号	試料名	採取場所	判定結果	分析結果(含有率%)
41	NS224606 -01Z-1-021	ALC+仕上塗材(白)	車庫 外部 外壁	含有	クリソタイル
42	NS224606 -01Z-1-022	シーリング材	車庫 外部 外壁目地	含有	クリソタイル
43	NS224606 -01Z-1-023	シーリング材	車庫 外部 サッシ廻り	含有せず	---
44	NS224606 -01Z-1-024	化粧モルタル	車庫 外部 巾木	含有せず	---
45	NS224606 -01Z-1-025	シーリング材	車庫 倉庫 壁目地	含有せず	---
46	NS224606 -01Z-1-026	モルタル仕上	車庫 倉庫 巾木	含有せず	---
47	NS224606 -01Z-1-027	折板裏断熱材	倉庫② 外部 屋根	含有せず	---
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					