

鹿沼市新庁舎整備基本設計(案)からの修正箇所一覧表

No.1

No.	ページ	修正箇所	修正内容	修正理由
1	1	鳥瞰イメージ図	歩道部分に スロープ追加	庁舎東側敷地内に、現在の高さで幅 1.5m程度の市道5101号線の歩道 機能を有した通路を整備し、車椅子 利用者も利用しやすいようスロープ も設けるため。
			切妻屋根北面の 面積縮小及び 屋根構造架構の減	設備管理及びコスト調整 によるため。
2	1	外観イメージ図	北立面ガラス面積 の削減	空調の負荷低減によるため。
			EVシャフトの ガラス面をなくす	コスト調整によるため。
3	2	計画地周辺図	計画地周辺図を追加	内容充実によるため。
4	2	駐車場・駐輪場 台数一覧	台数一覧表を追加	内容充実によるため。
5	2	配置図 (建物配置図)	1階の屋内平面図 をなくす	建物配置に特化し、 見やすくするため。
			歩道部分に スロープ追加	No.1と同じ。
			駐車場マス、車路幅等 を追加	内容充実によるため。
6	3	施設計画	各階の施設内容 を追加	内容充実によるため。
7	3	各階平面図	各階のスペースを凡例 で色分け	内容充実によるため。
			各階の機能部分に説明 を追加	内容充実によるため。
			南北間の柱スパンの 見直し	南側柱位置を外壁から内側（支援 ゾーン位置）に移動。構造関係の詳 細検討によるため。
8	3	1階平面図	トイレレイアウト変更 と6段収納一列減。	東側MR（機械室）の 面積調整のため。
			西側MR周囲の 廊下幅を調整。	西側MR（機械室）の 面積調整のため。
9	3	6階平面図	電気室、防災倉庫、 発電機置場、 熱源機械室外機、 EV出入り口 の位置を変更	熱源機械室外機とPS（配管入・入） との位置調整によるため。
10	4	立面計画	外観計画の内容 を追加	内容充実によるため。
11	4	立面図	4つの立面図を追加	内容充実によるため。

No.	ページ	修正箇所	修正内容	修正理由
12	5	構造計画の基本方針	構造計画の基本方針を追加	内容充実によるため。
13	5	耐震安全性の目標と構造システム	目標と構造システムを追加	内容充実によるため。 耐震安全性の分類：I類は、重要度係数1.5のこと。
14	5	構造計画の概要	計画の基本方針、耐震安全性の目標、構造システム追加	内容充実によるため。
			構造計画の概要文面を修正	内容を分かりやすく。
			行政棟架構図を追加	内容充実によるため。
15	5	各棟配置図	各棟配置図を追加	内容充実及び 地盤調査位置明示のため。
16	5	地盤概要	地盤概要の追加	地盤調査結果を報告。
17	6	電力設備	電気設備のうち、電力設備を詳細に	内容充実によるため。
18	7	通信設備	電気設備のうち、通信設備に詳細に	内容充実によるため。
19	8	空気調和設備計画	機械設備のうち、空気調和設備を詳細に	内容充実によるため。
20	8	給排水衛生設備計画	機械設備のうち、給排水衛生設備を詳細に	内容充実によるため。
21	9	事業費	総事業費と内訳の変更	詳細積算によるため。
22	参考図	1階平面図	トイレレイアウト変更と6段収納一列減。	東側MR（機械室）の面積調整のため。
			西側MR周囲の廊下幅を調整。	西側MR（機械室）の面積調整のため。
23	参考図	6階平面図	電気室、防災倉庫、発電機置場、熱源機械室外機、EV出入口の位置を変更	熱源機械室外機とPS（配管入・入）との位置調整によるため。