

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年08月18日

計画の名称	鹿沼市都市公園の長寿命化と安全安心なまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	鹿沼市												
計画の目標	都市公園が貴重な生活空間であることから、老朽化した公園施設を適切に改築・更新を行っていきにより、安全で安心な都市環境を形成し、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	305	A	305	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	老朽化した公園施設について、改築更新済み施設数の増加を図る。長寿命化計画の対象となる101施設の内、公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の改築を行い、健全な公園施設の割合を70%にする。 健全な公園数の割合 = 改築・更新が完了した公園施設数（70施設） / 改築・更新が必要な公園施設数（101施設）	0%	30%	70%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
									一体的に実施することにより期待される効果										
									備考										
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鹿沼市	直接	鹿沼市	-	-	都市公園安全・安心対策事業	公園施設改築・更新 70施設	鹿沼市						305	策定済	
		鹿沼市都市公園の長寿命化と安全・安心なまちづくり(防災・安全)																	
												小計						305	
											合計						305		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業策定主体（鹿沼市土木課）にて評価を実施。	事後評価の実施時期 事業終了後の令和2年度に実施。
	公表の方法 鹿沼市HPにて公表。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の改築・更新を行い、健全な公園施設数の割合は70%となり、安全で安心な都市環境の形成が促進された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の改築・更新を行い、健全な公園施設数の割合を高めることで安全で安心な都市公園づくりを推進する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	健全な公園施設数の割合	
	最終目標値	70%
	最終実績値	70%